

DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO										DETALLE DEL PROYECTO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
2023	2	MIC230202223015	Proyecto de inversión	2490954.22	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490954.22, modificado:2490954.21}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO ORIENTE - 71013	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huiramba	71013	S	1706	1545	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.24, meta_modificada:208.24}}	1
2023	2	MIC230202223046	Proyecto de inversión	2496822.04	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496822.04, modificado:2496822.04}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO PONIENTE - 71340	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Huiramba	71340	S	1706	1545	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.26, meta_modificada:208.26}}	1

GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO ORIENTE PUEBLO HUIRAMBA, 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO PONIENTE Y CALLE DAMASO CÁRDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE MELCHOR OCAMPO ORIENTE CALLE POR DONDE ESTA EL C, lon:- 101.43611997, lat:19.54619809}}	06-03-2023	06-05-2023	2490954.2	2490954.21	2490954.21	2490954.21	2490954.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM 2021-2024-DOP-IR-2023- 02, contratista:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, convocante:SHR constructora y comercializadora, s.a de c.v, monto:2490954.21, importe_modificado:249 0954.21}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros lineales, avance:208. 24}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
--	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	---	--	-----------	------------------	-------------------	-------------------

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PONIENTE PUEBLO HUIRAMBA, 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA MICHOCÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE DAMASO CARDENAS, CALLE MELCHOR OCAMPO ORIENTE CALLE MELCHOR OCAMPO PONIENTE POR DONDE SE ENCUENTRA LA PRESIDE, lon:- 101.43824501, lat:19.54683333}}	07-02-2023	07-04-2023	2496822	2496822.04	2496822.04	2496822.04	2496822.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAHM 2021-2024-DOP-IR-2023- 01, contratista:OSVALDO ROJAS ANGELES, convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA MICH., monto:2496822.04, importe_modificado:249 6822.04}}	{meta1: {unidad_me dida:Metros lineales, avance:208. 26}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
---	------------	------------	---------	------------	------------	------------	------------	---	--	-----------	------------------	-------------------	-------------------