

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS
HUIRAMBA

MUNICIPIO:

DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2024

GENERALES				METAS				FUENTE DE FINANCIAMIENTO			CONAC		ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA <i>(momento contable del aprobado)</i>							ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA				
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)		
CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD LAS TROJES, CALLE PRINCIPAL CON RUMBO A EL SOBRADO	HUIRAMBA	LAS TROJES	CONTRATO (IR)	OBRA	175 ML	78 personas	187129141	FONDO III	61402	8	68PIC3-0861402	NO	ACTA 039 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	ACTA 006 DEL 07 DE MARZO DEL 2024	\$1,000,000.00	\$0.00		
MANTENIMIENTO DE CALLES A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE HUIRAMBA	HUIRAMBA	HUIRAMBA	CONTRATO (IR)	OBRA	135.70 M3	3251 personas	187129141	FONDO III	61402	8	68PIC3-0861402	NO	ACTA 039 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$1,494,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,038,958.29	\$0.00	ACTA 006 DEL 07 DE MARZO DEL 2024	\$1,035,554.89	\$0.00		
CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD LA NOPALERITA, CALLE PRINCIPAL	HUIRAMBA	LA NOPALERITA	CONTRATO (IR)	OBRA	240 ML	100 PERSONAS	187129141	FONDO III	61402	8	68PIC3-0861402	NO	ACTA 039 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	ACTA 006 DEL 07 DE MARZO DEL 2024	\$948,946.80	\$0.00		
CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN EL MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD HUIRAMBA, AV. BACHILLERES	HUIRAMBA	HUIRAMBA	CONTRATO (AU)	OBRA	120 ML	3251 PERSONAS	187129141	FONDO III	61402	8	68PIC3-0861402	NO	ACTA 039 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	ACTA 006 DEL 07 DE MARZO DEL 2024	\$448,259.19	\$0.00		
CONSTRUCCIÓN DE CALLE, EN EL MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD HUIRAMBA, CALLE OBECIDIANA, COLONIA LA PEÑA	HUIRAMBA	HUIRAMBA	CONTRATO (IR)	OBRA	840 M2	3251 PERSONAS	11087129141	FONDO III	61402	8	68PIC3-0861402	NO	ACTA 039 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$1,172,472.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172,472.58	\$0.00	ACTA 006 DEL 07 DE MARZO DEL 2024	\$1,872,472.58	\$0.00		
SUMA													\$4,867,306.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,611,430.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ACTA 006 DEL 07 DE MARZO DEL 2024	\$5,305,233.46	\$0.00

NOTAS:

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. MARÍA ROCÍO DOMÍNGUEZ NAMBO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA
del emisor 2024

HUIRAMBA, MICH.

Trabajo Constante

CONTRADOR MUNICIPAL
C.P. EDDER ELEONAR HERNÁNDEZ ARREOLA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONTRALORIA
2021 - 2024

HUIRAMBA, MICH.

Trabajo Constante

CADA (momento contable del modificado)				ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)							ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)							ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)				
ARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)	MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (ejercido)		
\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	
\$0.00	\$0.00	\$1,035,554.89	\$0.00	\$1,035,554.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035,554.89	\$0.00	\$310,666.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,666.47	\$0.00	\$1,035,554.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035,554.89	
\$0.00	\$0.00	\$948,946.80	\$0.00	\$948,946.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,946.80	\$0.00	\$759,929.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,929.97	\$0.00	\$759,929.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,929.97	
\$0.00	\$0.00	\$448,259.19	\$0.00	\$448,259.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,259.19	\$0.00	\$412,794.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,794.76	\$0.00	\$412,794.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,794.76	
\$0.00	\$0.00	\$1,872,472.58	\$0.00	\$1,872,472.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,872,472.58	\$0.00	\$561,741.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,741.77	\$0.00	\$561,741.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,741.77	
\$0.00	\$0.00	\$5,305,233.46	\$0.00	\$5,305,233.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,305,233.46	\$0.00	\$2,345,132.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,345,132.97	\$0.00	\$3,070,021.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,070,021.39	



2021 - 2024
 HIRAMIA, MICH.
Rogelio Trabajo Constante
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 C. ROGELIO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ



	ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER obras "No" concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO APLICA	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
\$0.00	\$310,666.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO APLICA	\$724,888.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724,888.42	\$0.00
\$0.00	\$759,929.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO APLICA	\$189,016.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,016.83	\$0.00
\$0.00	\$412,794.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO APLICA	\$35,464.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,464.43	\$0.00
\$0.00	\$561,741.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NO APLICA	\$1,310,730.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,310,730.81	\$0.00
\$0.00	\$2,345,132.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	SUMA	\$2,960,100.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,960,100.49	\$0.00