



APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES: FAISM

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES
2025	3	MIC250202543558	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, MUNICIPIO HUIRAMBA, LOCALIDAD DE HUIRAMBA, CALLE CERRADA ALDAMA - 12784	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huiramba	12784	450
2025	3	MIC250202530422	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD DE HUIRAMBA, CAMPO MUNICIPAL. - 34265	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huiramba	34265	1800
2025	3	MIC250302574672	Proyecto de inversión	452,375.60	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452375.6, modificado:452375.6}}	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD DE HUIRAMBA, CALLE MELCHOR OCAMPO. - 64453	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Huiramba	64453	1720
2025	3	MIC250302574673	Proyecto de inversión	2,146,933.04	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Bancos FAIS municipal, monto:2146933.04, modificado:2146933.04}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, MUNICIPIO HUIRAMBA, LOCALIDAD EL PEDREGAL, CALLE HACIA LA MORA. - 99433	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huiramba	99433	1300



APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES: FAISM

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	
2025	3	MIC250302574674	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD EL SOBRADO, CALLE PRINCIPAL. - 116719	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Huiramba	116719	1900	
2025	3	MIC250302574675	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD DE HUIRAMBA, CALLE PRIVADA RUMBO AL PANTEÓN. - 74166	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huiramba	74166	60	
2025	3	MIC250302574676	Proyecto de inversión	214,307.57	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214307.57, modificado:214307.57}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD DE HUIRAMBA, CAMINO EL LLANITO. - 116761	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huiramba	116761	900	
2025	3	MIC250302574677	Proyecto de inversión	778,446.44	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:778446.44, modificado:778446.44}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD DE HUIRAMBA, ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA - 116738	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huiramba	116738	1700	



APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES: FAISM

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	
2025	3	MIC250302574678	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Ba nobras FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO, MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD DE HUIRAMBA, CAMINO A LA PURISIMA. - 77947	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Huiramba	77947	1500	
2025	3	MIC250302574679	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Ba nobras FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}}	CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE SANITARIOS, EN EL MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD DE HUIRAMBA, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 45. - 116008	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Huiramba	116008	1300	
2025	3	MIC250302574681	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD EL CARMEN, CALLE ENTRONQUE AUTOPISTA MORELIA-PATZCUARO. - 116733	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huiramba	116733	1600	



APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES: FAISM

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS
BENEFICIARIO	IOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	OS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	
325	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 325.0, meta_modificada: 325.0}}	{geo1: {cve_municipio: 39, localidad: 1, direccion: Calle CERRADA ALDAMA Pueblo HUIRAMBA, MICH. 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA Calle ALDAMA FRENTE A LOS JUEGOS INFANTILES., lon: -101.439616, lat: 19.545821}}	12-03-2025	10-05-2025	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: AD-04, contratista: CONSTRU EXPRESS EXPERIMENTAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto: 800000.0, importe_modificado: 800000.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0}}	{2543558/proyecto_INICIO, 2543558/proyecto_PROCESO}		En Ejecución
1300	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 240.0, meta_modificada: 240.0}}	{geo1: {cve_municipio: 39, localidad: 1, direccion: Calle EL SEBOLLAL Pueblo HUIRAMBA 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA Calle MELCHOR OCAMPO EL SITIO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE EL SEBOLLAL, POSTERIOR A LA CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE HUIRAMBA, MICHOACAN., lon: -101.43399917, lat: 19.54660481}}	12-03-2025	10-05-2025	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: AD-03, contratista: TUSOLUCIÓN LAMINAS Y ACEROS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto: 1300000.0, importe_modificado: 1300000.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0}}	{2530422/proyecto_INICIO, 2530422/proyecto_PROCESO}		En Ejecución
1531	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 495.0, meta_modificada: 495.0}}	{geo1: {cve_municipio: 39, localidad: 1, direccion: Calle MELCHOR OCAMPO Pueblo HUIRAMBA 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA DEL PALACIO MUNICIPAL LA OBRA SE CUENTRA A 200 METROS POR CALLE MELCHOR OCAMPO., lon: -101.43570012, lat: 19.54589342}}	05-03-2025	05-04-2025	452,375.60	452,375.60	452,375.60	452,375.60	452,375.60	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: AD-02, contratista: ARQ. JULIO CESAR GUTIERREZ CARRASCO, convocante: MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto: 452375.6, importe_modificado: 452375.6}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 100.0}}	{2574672/proyecto_PROCESO, 2574672/proyecto_INICIO}		En Ejecución
1100	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1125.0, meta_modificada: 1125.0}}	{geo1: {cve_municipio: 39, localidad: 5, direccion: Calle Hacia la mora Ranchería EL PEDREGAL 61640 EL PEDREGAL, HUIRAMBA ENTRE Calle PRINCIPAL EL PEDREGAL Y CALLE HACIA LA MORA, EN LA LOCALIDAD EL PEDREGAL CON ESQUINA EN CALLE PRINCIPAL EL PEDREGAL., lon: -101.45281227, lat: 19.51525264}}	27-08-2025	02-10-2025	2,146,933.04	2,146,341.72	2,146,341.72	-	-	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: IR-03, contratista: PETROBALL CONSORCIO OPERADOR DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto: 2146341.72, importe_modificado: 2146341.72}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 30.0}}	{2574673/proyecto_INICIO}		En Ejecución



APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES: FAISM

DETALLE_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS
BENEFICIARIOS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS
{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 73.58, meta_modificada: 73.58}} {geo1: {cve_municipio: 39, localidad: 9, direccion: Calle PRINCIPAL EL SOBRADO, localidad: 9, direccion: Calle PRINCIPAL EL SOBRADO, HUIRAMBA A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon: -101.46306179, lat: 19.51419578}}	02-09-2025	03-11-2025	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 0.0}}	{2574674/proyecto_INICIO}	En Ejecución
{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 114.0, meta_modificada: 114.0}} {geo1: {cve_municipio: 39, localidad: 1, direccion: Calle PRIVADA RUMBO PANTEON HUIRAMBA 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA ENTRE Y Calle DAMASO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA POR CALLE DAMASO CARDENAS RUMBO AL PANTEON, Y A LA DERECHA POR CALLE PRIVADA DEL PANTEON. , lon: -101.43176575, lat: 19.54929417}}	30-07-2025	28-08-2025	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: 05, contratista: COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA DE MAQUINARIA PESADA NUEVA O USADA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto: 400000.0, importe_modificado: 40000.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 30.0}}	{2574675/proyecto_INICIO, 2574675/proyecto_PROCESO}	En Ejecución
{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 120.0, meta_modificada: 120.0}} {geo1: {cve_municipio: 39, localidad: 1, direccion: Calle EL LLANITO Pueblo HUIRAMBA 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA ENTRE Calle SALIDA A EL PEDREGAL Y CALLE EL LLANITO, SALIDA A EL PEDREGAL. , lon: -101.44225793, lat: 19.54098004}}	02-09-2025	29-09-2025	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance: 0.0}}	{2574676/proyecto_INICIO}	En Ejecución
{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 526.75, meta_modificada: 526.75}} {geo1: {cve_municipio: 39, localidad: 1, direccion: Calle LICENCIADO AGUSTIN ARRIAGA RIVERA Pueblo HUIRAMBA CENTRO 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA ENTRE Calle EL CEBOLLAL Y ESCUELA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL MORELIA-PATZCUARO. , lon: -101.43675161, lat: 19.54793004}}	02-09-2025	02-10-2025	778,446.44	778,446.44	778,446.44	-	-	{cto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: AD-12, contratista: CONSTRUCCIONES RICAM DE MICHOACAN S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto: 778446.44, importe_modificado: 778446.44}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 30.0}}	{2574677/proyecto_INICIO}	En Ejecución



APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES: FAISM

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	
HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	OS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	
1600	0		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CABECERA MUNICIPAL - CAMINO A POTRERILLOS 1 576 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR CAMINO SALIDA A POTRERILLOS. , lon:-101.4301837, lat:19.54483036}}	11-08-2025	24-09-2025	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,534.95	2,999,534.95	2,999,534.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-02, contratista:C. DAVID ELÍAS PRADO, convocado:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto:2999534.95, importe_modificado:2999534.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1576.0, meta_modificada:1576.0}}	{unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{2574678/proyecto_INICIO}	En Ejecución
1100	0		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle LA PEÑA Pueblo COLONIA LA PEÑA 61640 HUIRAMBA, HUIRAMBA A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL PATZCUARO-MORELIA. , lon:-101.44456273, lat:19.54493588}}	02-09-2025	02-10-2025	749,718.76	749,718.76	749,718.76	224,915.63	224,915.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-08, contratista:C. DAVID ELÍAS PRADO, convocado:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto:749718.76, importe_modificado:749718.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	{unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}	{2574679/proyecto_PROCESO, 2574679/proyecto_INICIO}	En Ejecución
1500	0		{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:Calle ENTRONQUE A LA CARRETERA FEDERAL Ranchería EL CARMEN 61640 EL CARMEN, HUIRAMBA ENTRE Calle CARRETERA FEDERAL MORELIA-PATZCUARO Y A UN COSTADO DE LA AUTOPISTA , lon:-101.45872281, lat:19.54084171}}	02-09-2025	02-10-2025	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-09, contratista:COMERCIALIZACION Y TRANSPORTACION Y COMPRA DE MAQUINARIA PESADA NUEVA O USADA, S.A. DE C.V., convocado:MUNICIPIO DE HUIRAMBA, monto:399896.67, importe_modificado:399896.67}}	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:168.64, meta_modificada:168.64}}	{unidad_medida:Cuadrados, avance:100.0}}	{2574681/proyecto_PROCESO, 2574681/proyecto_INICIO}	En Ejecución



APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES: FAISM

FLUJO	AVANCES FÍSICOS						
FLUJO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
Validado avances	2025	3	Metros Cuadrados	325	325	100	30.76923077
Validado avances	2025	3	Metros Cuadrados	240	240	100	41.66666667
Validado avances	2025	3	Metros Cuadrados	495	495	100	20.2020202
Validado avances	2025	3	Metros Cuadrados	1125	1125	30	2.666666667



APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES: FAISM

FLUJO	AVANCES FÍSICOS						
	FLUJO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE
Validado avances	2025	3	Metros Cuadrados	73.58	73.58	0	0
Validado avances	2025	3	Metros lineales	114	114	30	26.31578947
Validado avances	2025	3	Metros lineales	120	120	0	0
Validado avances	2025	3	Metros Cuadrados	526.75	526.75	30	5.695301376



APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES: FAISM

FLUJO	AVANCES FÍSICOS						
FLUJO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
Validado avances	2025	3	Metros lineales	1576	1576	100	6.345177665
Validado avances	2025	3	Metros lineales	70	70	30	42.85714286
Validado avances	2025	3	Metros Cuadrados	168.64	168.64	100	59.29791271