



DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION
2026	2	MIC260202646249	Proyecto de inversión	1950000	{ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950000.0, modificado:1950000.0}}	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA MEDIANTE BACHEO PROFUNDO, MUNICIPIO DE HUIRAMBA, LOCALIDAD HUIRAMBA-EL PEDREGAL, CARRETERA HACIA EL PEDREGAL - 143404	16	Michoacán de Ocampo	39	Huiramba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización



REPORTE DESTINO GASTO: NIVEL PROYECTO

2DO TRIM 2026

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
Sin identificar	Municipio de Huiramba	143404	S	1700	1500	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:20909.64, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:Carretera libre pavimentada municipal ENTRADA EL PEDREGAL - EL PEDREGAL 0 3000 EL PEDREGAL, HUIRAMBA LA OBRA SE REALIZA EN LA CARRETERA LIBRE PAVIMENTADA MUNICIPAL DONDE SU ORIGEN ES DE LA SALIDA DE HUIRAMBA HACIA EL PEDREGAL. , lon:-101.44978672, lat:19.51575488}}	23-04-2026	24-06-2026	1,950,000.00



REPORTE DESTINO GASTO: NIVEL PROYECTO

2DO TRIM 2026

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1,950,000.00	1,950,000.00	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 02, contratista:C. DAVID ELÍAS PRADO, convocante:MUNICIPIO DE HUIRAMBA,MICH. , monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{2646249/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones